

## Информация

о ходе реализации краткосрочного плана  
капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах в 2015 году  
по состоянию на 30.09.15 г.

### г. Махачкала

№	Адрес МКД	Ход выполнения работ
1.	ул. Акушинского, дом 21 ООО «Дагсвязьинвест-1»	<b>Замена лифтового оборудования</b> - ведутся работы по поставке лифтового оборудования. <b>Общедомовые приборы учета потребления ресурсов</b> – установлен прибор учета электроэнергии.
2.	ул. Акушинского, дом 25 ЗАО «Атом»	<b>Ремонт крыши</b> – работы по устройству стропильной системы, пароизоляционной пленки завершены, также устройство кровли из профилированного листа на одном из корпусов завершена, ведутся работы по устройству кровли из профилированного листа на втором корпусе.
3.	ул. Айвазовского, дом 2 ООО «Прогресс»	<b>Ремонт крыши</b> – кровельные работы завершены, кровельное покрытие из профилированного листа установлено. Ведутся работы по установке пластиковых рам в слуховых окнах. <b>Общедомовые приборы учета потребления ресурсов</b> – ведутся подготовительные работы, также поставка приборов учета.
4.	ул. Гайдара, дом 29	<b>Ремонт крыши</b> – кровельные работы завершены на 75%.

	<i>ООО «Дагсвязьинвест-1»</i>	Стропильная система готова на 100%, вентиляционные шахты выведены, устройство пароизоляционной пленки завершено, ведутся работы по поставке профилированного листа. <b>Общедомовые приборы учета потребления ресурсов</b> – установлен прибор учета электроэнергии.
5.	<b>ул. Гагарина, дом 56</b> <i>ООО «Грация»</i>	<b>Ремонт крыши</b> – кровельные работы завершены на 90%. Работы по устройству стропильной системы, вентиляционных шахт, пароизоляционной пленки завершены, на завершающей стадии устройство кровли из профилированного листа. <b>Общедомовые приборы учета потребления ресурсов</b> – ведутся работы по поставке приборов учета.
6.	<b>ул. Лаптиева, дом 63</b> <i>ООО «Новация»</i>	<b>Ремонт крыши</b> – кровельные работы завершены на 90%. Работы по устройству стропильной системы, вентиляционных шахт, пароизоляционной пленки завершены, на завершающей стадии устройство кровли из профилированного листа. <b>Общедомовые приборы учета потребления ресурсов</b> – установка приборов учета завершена на 80%
7.	<b>ул. М.Ярагского, дом 79</b> <i>ООО «Прогресс»</i>	<b>Ремонт крыши</b> – кровельные работы завершены на 70%. Стропильная система установлена на 100%, обрешетка стропильных ног завершена на 80%, устройство кровли из профилированного листа завершено на 80%, устройство противопожарных стен завершено на 90%, ведутся работы по устройству вентиляционных шахт (60%)
8.	<b>ул. Комарова, дом 7</b> <i>ЗАО «Атом»</i>	<b>Ремонт крыши</b> – кровельные работы завершены на 90%. Работы по устройству стропильной системы, вентиляционных шахт, пароизоляционной пленки завершены, на завершающей

		<p>стадии устройство кровли из профилированного листа.</p> <p><b>Общедомовые приборы учета потребления ресурсов</b> – ведутся работы по поставке приборов учета.</p>
9.	<p>ул. Юсупа Акаева, дом 15</p> <p>ООО «ДагСтройГарант»</p>	<p><b>Ремонт крыши</b> – кровельные работы завершены на 65%.</p> <p>Стропильная система установлена на 100%, ведутся работы по установке пароизоляционной пленки и сплошной обрешетке стропильных ног (90%)</p>

### г. Каспийск

№	Адрес МКД	Ход выполнения работ
1.	<p>ул. Ленина, дом 21</p> <p>ООО «Жил сервис»</p>	<p><b>Ремонт крыши</b> – кровельные работы завершены на 100%.</p> <p><b>Ремонт фасада</b> – все работы по ремонту фасада завершены на 100%.</p> <p><b>Общедомовые приборы учета потребления ресурсов</b> – работы по установке приборов учета завершены на 85%.</p>

2.	ул. Ленина, дом 26 ООО «Промстройдаггазсервис»	<b>Ремонт крыши</b> – кровельные работы завершены на 90%. Стропильная система установлена на 100%, работы по устройству вентиляционных шахт завершены на 100%, на стадии завершения работы по устройству кровли из профилированного листа. <b>Утепление фасада</b> – работы по установке подъездных окон из ПВХ завершены на 100%.
3.	ул. Орджоникидзе, дом 9 ООО «Дагсвязьинвест-1»	Работы не начаты, из-за спорных вопросов с собственниками квартир по признанию дома аварийным.
4.	ул. Орджоникидзе, дом 20 ООО «Дагсвязьинвест-1»	<b>Ремонт крыши</b> – кровельные работы завершены на 90%. Устройство кровли из профилированного листа завершено на 95%, желоба и водосточные трубы установлены на 100%, устройство слуховых окон завершено на 100 %, металлическое ограждение периметра крыши завершено на 100%. Ведутся работ по установке брандмауэра (80%). <b>Ремонт фасада</b> – все работы по ремонту фасада завершены.

#### г. Избербаш

1.	ул. Г.Гамидова, 61 «а»	<b>Ремонт внутридомовых инженерных систем</b> – работы по ремонту внутридомовых инженерных систем начаты (20%)
2.	ул. Г.Гамидова, 63	<b>Ремонт внутридомовых инженерных систем</b> – работы по ремонту внутридомовых инженерных систем начаты (20%)

